


**التقرير الدوري الشهري لمشروع استكمال طريق جدة مكة  
المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٥م  
مقابلة : شركة هولزن الجزيرة للمقاولات  
إشراف : شركة يورو جروب وشريكه الاستشارات الهندسية.**



## وصف المشروع

تنفيذ الأعمال الترابية والخرسانية والإسفلتية وأعمال السلامة لطريق جدة مكة المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة من المحطة ٥٣+٤٥ الى الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة عند المحطة ٦٥+٣٥ وهو عبارة عن طريق سريع أربع حارات لكل اتجاه مع تنفيذ منحدرات خروج ودخول مع الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.

## الموقع العام للمشروع



## معلومات عامة عن المشروع

رقم ٥٨١٣٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ	تاريخ ورقم خطاب التبليغ بالترسية
١٤٤٤/١٠/١٤ هـ	تاريخ توقيع العقد
١٤٤٤/١١/١٠ هـ	تاريخ تسليم الموقع
(١٠٨٠) يوم	مدة التنفيذ الأصلية
١٤٤٧/١١/٠٩ هـ	نهاية مدة التنفيذ الأصلية
٦ أشهر + ٧ أشهر و ٢٨ يوم	مدة التمديد
١٤٤٩/٠١/٠٧ هـ	نهاية مدة التنفيذ المعتمدة
(٢٧٩,٩٩٦,١٦٩,٥٠) ريال	قيمة العقد الأصلية
٣٠٧,٩٩٥,٧٨٦.٤٥ ريال	قيمة العقد المعدلة
٢٧,٩٩٦,١٦٩.٥ ريال	الزيادة
(٣٠٧,٩٩٥,٧٨٦.٤٥) ريال	قيمة العقد المعتمدة
----	نسبة الإنجاز بنهاية مدة التنفيذ الأصلية
١٧٩,٨٩٢,٣٧٨.٧٣ ريال	قيمة الأعمال المنفذة الفعلية
١٢٨,١٠٣,٤٠٧.٧٢ ريال	قيمة الأعمال المتبقية
٦٣,٢٣ %	نسبة الإنجاز حسب البرنامج الزمني المعتمد
٥٨,٤١ %	نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه
٠٤,٨٢ %	نسبة التأخير حتى تاريخه
٠٤,٨٢- %	نسبة التقدم الفعلية حتى تاريخه
٠,٠٠ ريال	قيمة الأعمال الغير متاحة
٣٠٧,٩٩٥,٧٨٦.٤٥ ريال	قيمة الأعمال المتاحة
١٤٩,٥٨٣,١١٢.٢٣ ريال	إجمالي المستخلصات
١٥٨,٤١٢,٦٧٤.٢٢ ريال	المتبقي من المنصرف وفق قيمة العقد
٤,٧٧٦,٩٢٠.٦٠ ريال	قيمة آخر مستخلص رقم (٢٥)
٤٨,٥٧ %	نسبة الإنجاز حسب المستخلص الأخير رقم (٢٥)

## نطاق العمل الأصلي حسب العقد:

تنفيذ استكمال طريق جدة مكة المباشر من المحطة (٥٢٥+٥٣) إحداثيات (٥٦٥٣٢٧, ٤١٦٢٢٢/٢٣٧٩٤٥٨, ٣٠٣٦٠) إلى المحطة (٥٠٠+٦٤) إحداثيات (٥٧٥٧٠٩, ٥٤٣٣١/٢٣٧٧١٩٢, ٧١١٩) حسب المخططات التصميمية، مع تنفيذ تقاطع عند التقائه مع الدائري الرابع عند المحطة (٥٠٠+٦٥).


## نطاق العمل المعدل المعتمد:

١. تنفيذ استكمال طريق جدة مكة المباشر من المحطة الكلم (٥٣+٤٥٠) إلى المحطة الكلم (٦٥+٣٥٠) ويشمل تنفيذ التفاف للخلف وفق المخططات المعتمدة.
٢. تنفيذ ربط سطحي لطريق جدة مكة المباشر مع الطريق الدائري الرابع من خلال منحدرات دخول (المنحدر E) ومنحدر خروج (المنحدر B) والأجزاء المرتبطة بها من المنحدر الاتجاهي C حسب المخطط المعتمد
٣. تنفيذ أعمال إنارة لكامل الطريق والمنحدرات (المنحدر E والمنحدر B والأجزاء المرتبطة بها من المنحدر الاتجاهي C) مع تنفيذ سياج لحرمة الطريق وذلك لكامل الطريق والمنحدرات.





## نسبة الإنجاز الشهرية لآخر (٦) أشهر بالمشروع

نسبة الإنجاز الشهرية










قيمة العقد	قيمة العقد المعدلة	مدة التنفيذ	المدة المنقضية (يوم)	النسبة الفعلية السابقة (%)	نسبة التقدم خلال هذا الشهر (%)	النسبة الفعلية حسب الاعمال المتاحة حتى تاريخه (%)	النسبة حسب البرنامج الزمني (%)	نسبة التقدم وفق الاعمال المتاحة (%)	النسبة الفعلية حتى تاريخه (%)
(٢٧٩,٩٩٦,١٦٩,٥٠) ريال	(٣٠٧,٩٩٥,٧٨٦.٤٥) ريال	(١٤٩٨) يوم	(٨٥٤) يوم	% ٥٧,٥٢	% ٠٤,٨٢-	% ٥٨,٤١	% ٦٣,٢٣	% ٠٤,٨٢-	% ٥٨,٤١

### النشاطات المقررة في البرنامج الزماني أو الجولي تنفيذها فعلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير




وصفًا موجزًا يعطي ملخصًا عامًا للتقدم المتحقق في تنفيذ المشروع ووصف أي تغييرات محتملة بالبرنامج الزمني

١- الإنجاز متأخر عن البرنامج الزمني خلال فترة التقرير بنسبة ٠٤,٨٢ %

٢- نسبة الأعمال المتاحة للمشروع ١٠٠ %

## النشاطات التي سيتم مباشرتها حسب البرنامج الزمني المعتمد



## وصف للأعمال المنجزة والجارية والمتبقية بالمشروع

م	اسم الوصلة	الأعمال المنجزة	الأعمال الجارية	الأعمال المتبقية
١	استكمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة	تم الانتهاء من رفع الأرض الطبيعية لكامل المشروع تم الانتهاء من القسم الأول عام	<p>جاري أعمال القطع بالمناطق حسب المحطات الكيلو مترية التالية :</p> <p>من المحطة (٩٢٥+٦٠) إلى المحطة (١٠٠+٦١)</p> <p>من المحطة (٥٥٠+٦١) إلى المحطة (٦٥٠+٦١)</p> <p>من المحطة (٠٢٥+٦٢) إلى المحطة (٠٥٠+٦٢)</p> <p>من المحطة (٣٠٠+٦٣) إلى المحطة (٤٧٥+٦٣)</p> <p>من المحطة (٠٠٠+٥٩) إلى المحطة (٢٠٠+٥٩)</p> <p>رامب B</p> <p>جاري أعمال الردم بالمناطق حسب المحطات الكيلو مترية التالية :</p> <p>من المحطة (٩٢٥+٥٣) إلى المحطة (٤٠٠+٥٤)</p> <p>من المحطة (١٢٥+٥٩) إلى المحطة (٦٥٠+٥٩)</p> <p>من المحطة (٧٧٥+٦١) إلى المحطة (٣٥٠٠+٦٢)</p> <p>من المحطة (٠٠٠+٠٠) إلى المحطة (٤٣٥+٠٠) الدوران</p> <p>جاري اعمال طبقة القاعدة</p> <p>من المحطة (٧٠٠+٥٤) إلى المحطة (٧٠٠+٥٨)</p> <p>من المحطة (٧٠٠+٦٢) إلى المحطة (٠٠٠+٦٥)</p> <p>من المحطة (٥٠٠+٦٣) إلى المحطة (٣٥٠+٦٥)</p>	<p>المتبقي من الأعمال الترابية وأعمال القسم الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع وقسم البنود التي تم تخفيض سعرها</p>

	<p>رامب C</p> <p>جاري أعمال صب كيكرات (bedding) لزوم الكمرات وجاري توريد حديد الكمرات.</p> <p>جاري أعمال صب كمرات جسر وادي فاطمة رقم ١</p> <p>عند المحطة ٧٠٠+٥٣</p> <p>جاري أعمال الحدادة والنجارة والصب قواعد +أعمدة +جدران + كاب</p> <p>بیم جسر وادي فاطمة ٧٠٠+٥٣</p> <p>أعمال العبارات :-</p> <p>١٨٣+٦١ مكتملة</p> <p>٤٥٠+٦٣ مكتملة</p> <p>٠١٠+٦٥ مكتملة</p> <p>٧٠٨+٦٤ مكتملة</p> <p>C3+521 مكتملة</p> <p>٧٥٧+٦٢ جاري أعمال حدادة ونجارة وصب</p> <p>٧٥٧+٠ مكتملة</p> <p>٤٧٦+٦٤ مكتملة</p> <p>٩٢٥+٥٩ جاري اعمال الحدادة والنجارة والصب</p> <p>٧٥٧+٦١ جاري اعمال الحدادة والنجارة وصب</p>			
--	--	--	--	--

	<p>جاري أعمال حدادة ونجارة وصب قواعد + أعمدة + جدران + كاب بيم</p> <p>جسر وادي فاطمة ٧٠٠+٥٣</p> <p>جاري أعمال الحدادة والنجارة والصب كاب بيم جسر وادي فاطمة</p> <p>٣٩٩+٥٤</p> <p>جاري أعمال صب كيكرات (bedding) لزوم الكمرات وجاري توريد حديد الكمرات.</p> <p>جاري أعمال صب كمرات جسر وادي فاطمة رقم ٢</p> <p>عند المحطة ٣٩٩+٥٤</p> <p>جاري صب نيوجرسي خرساني مسبق الصب</p> <p>جسر وادي ياج ٧٠٠+٥٩</p> <p>جاري أعمال حفر القواعد</p> <p>جاري اعمال الحدادة والنجارة والصب للقواعد+أعمدة</p> <p>جاري أعمال صب كيكرات (bedding) لزوم الكمرات وجاري توريد حديد الكمرات.</p>			
--	--	--	--	--



## قيمة ونسب الإنجاز بوصلات المشروع

م	اسم الوصلة	القيمة الفعلية	طولها (كلم)	نسبة الأعمال المتاحة بالوصلة %	نسبة الإنجاز بالنسبة للقيمة الفعلية	نسبة الإنجاز بالنسبة للأعمال المتاحة	المبالغ المنصرفة (ريال سعودي)	ملاحظات
١	استكمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة	(٣٠٧٩٩٥٧٨٦,٤٥) ريال	١٢,٠٥٠ كم	% ١٠٠	% ٥٨,٤١	% ٥٨,٤١	١٤٩,٥٨٣,١١٢.٢٣ ريال	

# الإجراءات المتخذة لدفع سير العمل بالمشروع



التقرير الدوري الشهري لمشروع استكمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة لشهر سبتمبر ٢٠٢٥ م

# بيان الحالة العامة للعوائق بالمشروع



## العوائق المعارضة تنفيذ وصلات المشروع

م	المنطقة	وصف العائق	حالة العائق	الجهة المسؤولة عن العائق	موقع العائق على الطريق	نسبة العمل المتوقعة بسبب العائق	حالة الارتباط	رقم وتاريخ خطاب الارتباط	الإجراءات المتخذة لإزالة العائق	الوضع الحالي للعائق	هل يعوق التنفيذ أم لا
١	مكة المكرمة	أعمدة كهرباء جهد متوسط	مكتمل	شركة الكهرباء	من المحطة (٧٠٠+٥٤) إلى - المحطة (٣٠٠+٥٥). من المحطة (٨٠٠+٥٥) إلى - المحطة (٩٠٠+٥٧). من المحطة (٩٢٥+٥٨) إلى - المحطة (٦٢٥+٥٩).	٢,٦٦ %	تم الارتباط		تم الانتهاء من أعمال ترحيل العائق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٥م	تمت إزالة العائق	
٢	مكة المكرمة	أعمدة كهرباء جهد عالي	مكتمل	شركة الكهرباء	من المحطة (٧٠٠+٥٩) إلى - المحطة (٩٠٠+٥٩).	٤,١٨ %	تم الارتباط		تمت إزالة العائق وتم اشعار الاستشاري المشرف والذي افاد بخطابه رقم ج.م ١١٧/٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٤م	تمت إزالة العائق	

	تم الترحيل	تمت إزالة العائق وتم عمل محضر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٦هـ		تم الارتباط	١٥,٠ %	<p>- رامب A : من المحطة (٧٠٠+٥٩) إلى المحطة (٩٠٠+٥٩).</p> <p>- رامب B : من المحطة (٧٠٠+٠) إلى المحطة (٢٠٠+١).</p> <p>- رامب C : من المحطة (٠٠٠+١) إلى المحطة (١٠٠+١).</p> <p>- رامب D : من المحطة (٧٠٠+٠) إلى المحطة (١٦٨+١).</p> <p>- رامب E : من المحطة (٠٠٠+٠) إلى المحطة (٣٠٠+٠). بالإضافة إلى حارات الدخول والخروج لجميع الرامبات المذكورة أعلاه</p>	أمانة العاصمة المقدسة	مكتمل	أعمدة إنارة على الدائري الرابع	مكة المكرمة	٣
	تمت إزالة العائق	تمت إزالة العائق وتم اشعار المشرف والذي افاد بخطابه رقم ج.م ١٥٨/٤ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١١م		تم الارتباط	٥٧,٠ %	١٢٥+٥٩	شركة أبراج الاتصالات توال	مكتمل	برج اتصالات STC	مكة المكرمة	٤




## الاستملاكات

م	المنطقة	عدد الممتلكات	نسبة العمل المتوقعة بسبب الممتلكات	تاريخ لجنة الحصر	هل تم الانتهاء (نعم/لا)	تاريخ لجنة التثمين	هل تم الانتهاء (نعم/لا)	ملاحظات
١	مكة المكرمة	٢٤ عقار	٢٢,٠٤٪	٢٧-١٢-٢٠٢٣م	نعم	_____	تم حل عدد ٢٤ معاملة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ تاريخ آخر محضر استلام عقار	

# بيان المستخلصات الشهرية المرفوعة للمشروع

القيمة (ريال)



0.00						
	مارس ٢٠٢٥ م	ابريل ٢٠٢٥ م	مايو ٢٠٢٥ م	يونيو ٢٠٢٥ م	يوليو ٢٠٢٥ م	اغسطس ٢٠٢٥ م
قيمة الأعمال خلال الشهر	4141063.18	2838228.75	3880144.85	2995748.28	5156862.2	4776920.6
نسبة المستخلص التراكمية	42.19%	43.11%	44.37%	45.34%	47.02%	48.57%

## صورة من كشف خلاصة آخر مستخلص

وزارة النقل والخدمات اللوجستية كشف خلاصة المستخلص			
رقم المستخلص: ٢٥	اسم العميل: استكمال طريق جدة - مكة المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة	تاريخ توقيع العقد: ١٤٤٤/١٠/١٤ هـ	رقم التبليغ: ٦٣٥٨١
اسم المقاول: شركة هوازن الجزيرة للمقاولات المحدودة	الجهة المشرفة: شركة يوزو جروب للاستشارات الهندسية	تاريخه: ١٤٤٤/١٠/١٧ هـ	
القسم	الفصل	قيمة الاعمال حسب جدول الكميات المعدل	قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخه (ريال)
القسم الأول	عام	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠
القسم الثاني	الاعمال الترابية	٦٨,٥٧١,٩٢٧,٠٠	٦٣,٨٠٥,٦٦٦,٠٠
القسم الثالث	طبقة ما تحت الأساس الحصوية وطبقات الأساس	٤,٧١٠,٣٦٠,٠٠	٥٢٤,٥٢٠,٠٠
القسم الرابع	الإنشاء البيوميئي	٢٦,٧٨٧,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠
القسم الخامس	الخرسانة، الحديد، المنشآت	١٠٢,٠٧٨,٣٨٩,٠٠	٣٩,٨٤١,١٦٠,٠٠
القسم السادس	الاعمال المتفرقة	٢٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠
القسم التاسع	أجهزة التحكم بالمرور ومنطق العمل	١,٧٤٨,٦٦١,٠٠	١٩,٦٥٠,٠٠
القسم العاشر	البثود المخفض سعرها	٤٢,٥٦٦,٦٦٨,٠٠	٢٥,١٦١,٢٧٥,٠٠
مجموع قيمة الاعمال المنجزة حتى تاريخه			١٣٠,٠٧٢,٢٧١,٠٠
اجمالي قيمة المستخلص			١٣٠,٠٧٢,٢٧١,٠٠
الحسميات والتوقيفات			
حسم نسبة ٠ % مقابل النفقة المقدمة			٠,٠٠
حسم المتمسرف بموجب المستخلصات السابقة			١٢٥,٩١٨,٤٢٧,٠٠
توقيف ١٠ % غرامة التأخير			٠,٠٠
مجموع الحسميات والتوقيفات			١٢٥,٩١٨,٤٢٧,٠٠
صافي المستحق للمقاول بدون ضريبة القيمة المضافة			٤,١٥٣,٨٤٤,٠٠
ضريبة القيمة المضافة للأعمال المنفذة خلال فترة للمستخلص			٦٢٣,٠٧٦,٦٠
صافي قيمة المستخلص المستحق للمقاول			٤,٧٧٦,٩٢٠,٦٠
قطر أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً سعودياً وستون هتلة لا غير			
نسبة الاعمال المنجزة حتى		٢٠٢٥/٠٧/٣١ م	بموجب المستخلص السابق طبقاً للقيمة المعدلة
نسبة العمل المنجز خلال فترة المستخلص المرفق			
نسبة العمل المنجز حتى تاريخه = إجمالي قيمة الاعمال المنفذة شاملة الضريبة المضافة		١٠٠ %	١٢٩,٥٨٣,١١٢,٢٣
القيمة المضافة للمشروع (شاملة قيمة الضريبة المضافة)			٣٠٧,٩٩٥,٧٨٦,٤٥
			٤٧,٠٢ %
			١,٥٥ %
			٤٨,٥٧ %

فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة

مدير إدارة التنفيذ

الاسم: /عبد الرحمن خلف الجارحي

التوقيع:

الجهة المشرفة

شركة يوزو جروب للاستشارات الهندسية

المهندس المقيم

الاسم: /عبد الحميد

التوقيع:

المقاول

شركة هوازن الجزيرة للمقاولات المحدودة

مدير المشروع

الاسم: /محمد الرشيد

التوقيع:

# تقرير عن الأمن والسلامة والتحويلات العمرية بالمشروع



## بيان بالتحويلات المرورية بالمفروع

م	أسم الوصلة	عدد التحويلات المرورية بالوصلة	طول التحويلة (كلم)	ملاحظات
١	استكمال طريق جدة مكة المكرمة المباشر بمنطقة مكة المكرمة	١	١٥٠٠	منطقة إغلاق

## الإجراءات المتخذة حيال الملاحظات بالتحويلات المرورية

(١) .....

(٢) .....

(٣) .....



## تقرير عن اعتماد الخطاطم / المواد بالمشروع

ملاحظات	خطاب الاعتماد		موقف الاعتماد		البند
	تاريخ	رقم	لا	نعم	
اعتماد خلطات الأساس الحصوي والخلطات الإسفلتية					١
مقبولة مع ملاحظات	١٤٤٦/٠٨/١٣هـ	٨٦٨١/٣		نعم	اعتماد خلطة الأساس الحصوي
			لا		اعتماد الخلطة الإسفلتية
			لا		اعتماد خلطة الأساس الأسفلتي الأولى
			لا		اعتماد خلطة الأساس الأسفلتي الثانية
			لا		اعتماد خلطة السطح الأسفلتي

ملاحظات	خطاب الاعتماد		موقف الاعتماد		البند
	تاريخ	رقم	لا	نعم	
اعتماد الخلطات الخرسانية					I
				نعم	اعتماد الخلطة الخرسانية صنف (٢٠/٢١٠)
	٢٠٢٤-٠٢-١٠م	٤٨م/ج/هـ		نعم	اعتماد الخلطة الخرسانية صنف (٢٠/٢٨٠)
				نعم	اعتماد الخلطة الخرسانية صنف (٢٠/٣٥٠)
				نعم	اعتماد الخلطة الخرسانية صنف (٢٠/٤٠٠)
				نعم	اعتماد الخلطة الخرسانية صنف (٢٠/٤٥٠)

ملاحظات	خطاب الاعتماد		موقف الاعتماد		البند
	تاريخ	رقم	لا	نعم	
اعتماد المواد					٣
	٢٠٢٥/٠١/٢٣م	ج.م ١٣٥/٤		نعم	اعتماد منتج حديد التسليح
	٢٠٢٤/١٠/١٠م	ج.م ١١٢/٤		نعم	اعتماد مادة العزل
			لا		اعتماد الطبقة التأسيسية البتومينية MC-1
			لا		اعتماد الطبقة اللاصقة RC2
			لا		اعتماد مواد الدهانات ابيض
			لا		اعتماد مواد الدهانات اصفر
			لا		اعتماد الحبيبات الزجاجية
			لا		اعتماد عيون القطط
			لا		اعتماد اللوحات الإرشادية/التحذيرية
	٢٠٢٥/٠٨/٠٩م	ج.م ١٧٠/٤		نعم	اعتماد موردين (UPVC/أنابيب

ملاحظات	خطاب الاعتماد		موقف الاعتماد		البند
	تاريخ	رقم	لا	نعم	
					٣
			لا		اعتماد موردين (نيوجرسي/أنابيب خرسانية (/بردورات/أرصقة)
			لا		

## السجل اليومي لحوام الموظفين بالمفروع

الرقم	الاسم	الوظيفة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	الإجمالي
١		مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٢		مهندس موقع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٣		مهندس مواد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٤		مهندس مواد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٥		مهندس جسور	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٦		مهندس مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٧		مهندس سلامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٨		فني مختبر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٣
٩		حاسب كميات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٠		مساح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١١		مساح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٢		مساح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٣		مساح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٤		مراقب عام	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٥		مراقب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٦		مراقب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٧		مراقب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٨		محاسب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
١٩		محاسب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٢٠		إداري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

## بيان جهاز المقاول

م	الوظيفة	العدد	ملاحظات
١	مدير المشروع	١	
٢	مهندس موقع	١	
٣	مهندس مواد	٣	
٤	مهندس جسور	١	
٥	مهندس مكتب فني	١	
٦	مهندس سلامة	١	
٧	مهندس ميكانيكا	١	
٨	فني مختبر	٣	
٩	حاسب كميات	١	
١٠	مساح	٣	
١١	مراقب عام	١	
١٢	مراقب موقع	٤	
١٣	محاسب	٣	
١٤	إداري	١	
١٥	مراقب كهرباء	١	

## بيان المتعاقدين من الباطن ومنجزاتهم وأعمالهم ومدى التزامهم بخدماتهم والبرنامج الزمني المتفق عليه

١	اسم المتعاقد من الباطن	نوع العمل	كمية الأعمال المقررة خلال فترة التقرير حسب البرنامج الزمني	كمية الأعمال المنفذة الفعلية خلال فترة التقرير	مدى التزام المتعاقد
١	شركة التعمير المحدودة	أعمال توريد وشد Post – tension			١٢ شهر
		مصنعية تنفيذ أعمال جسور			
٢	مؤسسة وقت البناء السريع للمقاولات	مصنعية تنفيذ أعمال العبارات الصندوقية في المشروع			١٢ شهر
٣	شركة التعمير المحدودة	مصنعية تنفيذ أعمال العبارات الصندوقية في المشروع			١٢ شهر
٤					
٥					
٦					
٧					

## بيان معدات المقاول

م	نوع المعدة	العدد	الملاحظات
١	بلدوزر	٨	العدد الموضح خلال فترة التقرير
٢	جريد	٦	
٣	حفار	١٢	
٤	رصاصة ترابية	١١	
٥	وايت مياه	٨	
٦	شيول	٦	
٧	قلا ب ١٦ م٣	٤٨	
٨	قلا ب ٣٢ م٣	١	
٩	كرين	٧	
١٠	باص	٢	
١١	شنيورات تخريم الصخور	٦	
١٢	مدحلة أسفلت	-	
١٣	مضخة خرسانة	٣	
١٤	خلاطة نقل خرسانة	١٠	
١٥	هزازات	١٢	
١٦	كمبريسور	٦	
١٧	مصنع خرسانة	١	
١٨	سطحة نقل معدات	٢	
١٩	داينا صيانة	٣	
٢٠	فرادة أساس حصوي	٢	
٢٢	بوب كات	١	
٢٣	تنكر ديزل	٢	
٢٤	كسارة	٢	
٢٥	مصنع إسفلت	١	
	الإجمالي	١٥٨	



بيان بالمواد التي تم توريدها لموقع المشروع والتي لم يتم تسليمها خلال فترة التقرير

لا يوجد

م	نوع المواد	الكمية الموردة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			

# صور لبعض الأعمال المنفذة بالمشروع

## أعمال الحفريات والقطع الصخري









## أعمال الردميات و طبقة القاعدة













## أعمال طبقة الأساس الحصى

















## أعمال الحديد والخرسانة



























## أعمال تهوين وإنتاج المواد





